

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की भवन एवं कार्य समिति (Building and Works Committee) की दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न अष्टम बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

- 1. प्रो० जय प्रकाश पाण्डेय, कुलपति : अध्यक्ष
- 2. प्रो० गोविन्द पाण्डेय, अधिष्ठाता, अवस्थापना एवं नियोजन : सदस्य
- 3. प्रो० एन० के० सक्सेना, प्रो० सिविल इंजीनियरिंग विभाग के० एन० आई० टी०, सुलतानपुर : सदस्य
- 4. श्री राजीव गर्ग, ओ० एस्० डी० आई० आई० टी०, कानपुर : सदस्य
- 5. श्री अनुपम अग्रवाल, आर्किटेक्ट, वी० डिजाइन, गोरखपुर : सदस्य
- 6. ई० पंकज कुमार सिंह, सहायक अभियंता (मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, गोरखपुर के प्रतिनिधि) : सदस्य
- 7. प्रो० जीरूत सिंह, कुलसचिव : सदस्य
- 8. श्री अमर सिंह, वित्त नियन्त्रक : सदस्य
- 9. प्रो० श्रीराम, विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभियंत्रण विभाग : सदस्य-सचिव

कार्यवृत्त

मद सं०: 8.00 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की भवन एवं कार्य समिति की दिनांक 24.05.2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

भवन एवं कार्य समिति के अवलोकनार्थ दिनांक 24.05.2019 को सम्पन्न सप्तम बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक/मा०प्रौ०वि०/निर्माण/794/2019 दिनांक 01.06.2019 के माध्यम से समिति के सभी माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद सं०: 8.01 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की दिनांक 24 मई, 2019 को सम्पन्न भवन एवं कार्य समिति की सप्तम बैठक में लिये गये निर्णयों पर क्रियान्वयन की अनुपालन आख्या ।

समिति द्वारा भवन एवं कार्य समिति की सप्तम बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी विवरण से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही एवं प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्यवृत्त के मद संख्या-7.03 हेतु स्वीकृत धन का उपभोग किंसी अन्य मद में किये जाने किये जाने के कारण एवं इस मद के बिन्दु संख्या 02 का कार्य विश्वविद्यालय स्रोत से, आई0टी0आर0सी0/आई0टी0सी0ए0 विभाग भवन के विस्तार/निर्माण कार्य के रूप में कराये जाने की सूचना आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में दिये जाने सम्बन्धी सुझाव के साथ पुष्टि की गयी।

मद संख्या 8.02 उत्तर प्रदेश राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/चल रहे कार्यों के अद्यतन प्रगति की सूचना ।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण हेतु राज्य सरकार के योजना बजट में विश्वविद्यालय हेतु प्रावधानित धनराशि से स्वीकृत/आगणन विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

भवन एवं कार्य समिति विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया तथा परियोजना में हो रहे विलम्ब के सन्दर्भ में विलम्ब हेतु प्रावधानित पेनाल्टी क्लोज का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ समस्त परियोजनाओं के कार्यदायी संस्थाओं एवं उनके उच्चाधिकारियों को कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराये जाने विषयक पत्र निर्गत किये जाने का सुझाव दिया गया।

मद संख्या 8.03 भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत स्वीकृत/चल रहे कार्यों के अद्यतन प्रगति का सूचना।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त रूप से प्रदत्त अनुदान से स्वीकृति/चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर इस सुझाव सहित अनुमोदन प्रदान किया गया कि रूसा के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की सम्भावित बचतों से विद्युत अभियंत्रण विभाग के प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को सूचित कर दिया जाए ।

मद संख्या 8.04 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार, कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत/चल रहे कार्यों के अद्यतन प्रगति की सूचना ।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण हेतु स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

भवन एवं कार्य समिति परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया ।

मद संख्या 8.05 विश्वविद्यालय स्रोत से स्वीकृत/चल रहे कार्यों के प्रगति की सूचना ।

भवन एवं कार्य समिति के समक्ष विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के विकास/उच्चीकरण /रख-रखाव हेतु विश्वविद्यालय की स्रोतों/बचतों से स्वीकृत विभिन्न कार्यों के अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

भवन एवं कार्य समिति परियोजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया ।

मद संख्या 8.06 विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के चौड़ीकरण, उच्चीकरण एवं पाथवे का निर्माण कार्य की सूचना एवं अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर की सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप मरम्मत एवं कुछ सड़कों पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण उनके चौड़ीकरण एवं पाथवे निर्माण का कार्य कार्यदायी संस्था यू0पी0 पी0डब्ल्यू0डी0 से रू0 250.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत कराये जाने का अनुमोदन दिनांक 24.05.2019 को सम्पन्न भवन एवं कार्य समिति की सप्तम बैठक से प्राप्त हुआ था, परन्तु काफी समय व्यतीत होने के बाद भी यू0 पी0 पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा कोई आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्रोत से स्वीकृत निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा एवं कार्यों के आवण्टन पर विचार करने हेतु दिनांक 03.06.2020 को सम्पन्न बैठक में, उक्त कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर से कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर से रू0 239.92 लाख का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त करते हेतु अनुबन्ध निष्पादन की प्रक्रीया पूर्ण कर कार्य को प्रारम्भ कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में रू0 119.96 लाख की अस्थाई अग्रिम धनराशि दी जा चुकी है ।

भवन एवं कार्य समिति कार्यदायी संस्था यू0पी0 पी0डब्ल्यू0डी0 का आवण्टन निरस्त कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के आवण्टन की सूचना से अवगत हुई ।



मद संख्या 8.07 विद्युत अभियंत्रण विभाग के विस्तार के निर्माण कार्य की सूचना एवं अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि छात्र-छात्राओं की प्रवेश क्षमता में हुई वृद्धि एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत अभियंत्रण विभाग के उत्तरी ब्लॉक के सम्पूर्ण प्रथम तल पर प्रयोगशालाओं एवं उससे सम्बन्धित शिक्षक कक्ष, तथा भवन के दोनों ब्लॉकों के मध्य पूर्वी छोर के खाली भूमि पर, भूतल एवं प्रथम तल पर महिला एवं पुरुष प्रशासन कक्ष निर्मित किये जाने हेतु रूसा के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु चालू परियोजनाओं के कुल रू 750.00 लाख में से सम्भावित बचतों (रू 70.00 लाख अनुमानित) से कराये जाने हेतु रू 112.44 लाख की लागत से कार्यदायी संस्था यू0पी0सिडको, गोरखपुर से कराये जाने का अनुमोदन दिनांक 26.06.2020 को सम्पन्न वित्त समिति की उन्नीसवीं बैठक में प्राप्त हुआ है। जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था से रू 112.44 लाख का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त कर निर्माण सम्बन्धित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भवन एवं कार्य समिति उपरोक्त से अवगत हुई, चूँकि यह प्रकरण बिना भवन एवं कार्य समिति की संस्तुति के, वित्त समिति में सीधे प्रस्तुत कर, वित्त समिति एवं तदोपरांत प्रबन्ध बोर्ड से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अतएव प्रस्ताव का भवन एवं कार्य समिति के स्तर पर तकनीकी परीक्षण आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरांत प्रबन्ध बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

- | | |
|--|------------|
| 01. अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन | अध्यक्ष |
| 02. विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभियंत्रण विभाग | सदस्य |
| 03. श्री राम दुलार, एसोसिएट प्रोफेसर | सदस्य |
| 04. कुलसचिव | सदस्य/सचिव |

मद संख्या 8.08 विद्युतकण एवं संचार विभाग विस्तार निर्माण कार्य सूचना एवं अनुमोदन।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि छात्र-छात्राओं की प्रवेश क्षमता में हुई वृद्धि तथा शिक्षक संख्या में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त शिक्षक कक्ष प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत विद्युत अभियंत्रण विभाग से सटे पश्चिम की तरफ रिक्त भूमि पर दो मंजिला, भूकम्प रोधी RCC Framed Structure भवन रू 125.63 लाख की लागत से कार्यदायी संख्या यू0पी0आर0एस0एस0, गोरखपुर से कराये जाने की अनुमोदन दिनांक 02.03.2020 को सम्पन्न वित्त-समिति की बैठक में प्राप्त हुई थी, परन्तु उक्त कार्य आवंटन के कई दिनों के उपरांत भी कार्यदायी संस्था द्वारा कोई प्रस्ताव/आगणन एवं ड्राइंग उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जिसके कारण विश्वविद्यालय स्रोत से स्वीकृत निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा एवं कार्यों के आवंटन पर विचार करने हेतु दिनांक 05.06.2020 को सम्पन्न बैठक में उक्त कार्य कराये जाने हेतु यू0पी0 सिडको, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित की गयी। तदनुसार विद्युतकण अभियंत्रण विभाग के विस्तार निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, गोरखपुर से रू 125.69 लाख का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त कर निर्माण सम्बन्धित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भवन एवं कार्य समिति उपरोक्त से अवगत हुई, चूँकि यह प्रकरण बिना भवन एवं कार्य समिति की संस्तुति के, वित्त समिति में सीधे प्रस्तुत कर, वित्त समिति एवं तदोपरांत प्रबन्ध बोर्ड से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अतएव प्रस्ताव का भवन एवं कार्य समिति के स्तर पर तकनीकी परीक्षण आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरांत प्रबन्ध बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

- | | |
|--|------------|
| 01. अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन | अध्यक्ष |
| 02. विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभियंत्रण विभाग | सदस्य |
| 03. श्री राम दुलार, एसोसिएट प्रोफेसर | सदस्य |
| 04. कुलसचिव | सदस्य/सचिव |

मद संख्या 8.09 यांत्रिक अभियंत्रण विभाग विस्तार निर्माण कार्य की सूचना एवं अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि छात्र प्रवेश क्षमता वृद्धि एवं शिक्षक संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के मांग पत्र दिनांक 25.10.2019 के दृष्टिगत यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के पश्चिम तरफ पुस्तकालय की ओर रिक्त भूमि पर दो मंजिला , भूकम्परोधी, RCC Framed Structure, अतिरिक्त शिक्षक कक्ष/प्रयोगशाला एवं ड्राईंग हाल के निर्माण कार्य रू० 162.23 लागत से विश्वविद्यालय की निजी स्रोतों/बचतों से कार्यदायी संस्था उ०प्र० लोक निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन दिनांक 18.11.2019 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक एवं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्राप्त हुआ था, परन्तु उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य में रूची न लेने के कारण, दूसरी कार्यदायी संस्था यू०पी०आर०एन०एस०एस०, निर्माण प्रखण्ड गोरखपुर प्रथम से कराये जाने सम्बन्धी प्राप्त सक्षम स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार प्रस्ताव/आगणन रू० 162.23 लाख का प्राप्त कर अनुबन्ध निष्पादन कराते हुए कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू० 32.116 लाख की अस्थायी अग्रिम धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था को दी जा चुकी है।

भवन एवं कार्य समिति उपरोक्त से अवगत हुई, चूँकि यह प्रकरण बिना भवन एवं कार्य समिति की संस्तुति के, वित्त समिति में सीधे प्रस्तुत कर, वित्त समिति एवं तदोपरांत प्रबन्ध बोर्ड से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अतएव प्रस्ताव का भवन एवं कार्य समिति के स्तर पर तकनीकी परीक्षण आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरांत प्रबन्ध बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

- | | |
|--|------------|
| 01. अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन | अध्यक्ष |
| 02. विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभियंत्रण विभाग | सदस्य |
| 03. श्री राम दुलार, एसोसिएट प्रोफेसर | सदस्य |
| 04. कुलसचिव | सदस्य/सचिव |

मद संख्या 8.10 अम्बेडकर भवन छात्रावास विस्तार निर्माण कार्य के प्रस्ताव/आगणन की सूचना एवं अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अम्बेडकर भवन छात्रावास के उत्तरी ब्लाक के प्रथम तल पर 48 अदद सिंगल सिटेड कमरों एवं कारीडोर का निर्माण कराये जाने हेतु दिनांक 14.07.2016 को सम्पन्न भवन एवं कार्य समिति की द्वितीय बैठक में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में उक्त कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 02.03.2020 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में यू०पी०आर०एन०एस०एस०, गोरखपुर प्रखण्ड द्वितीय, गोरखपुर को कार्यदायी संस्था नामित की गयी। उक्त के अनुपालन में विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों/बचतों से छात्रावास के उत्तरी ब्लाक के प्रथम तल पर 48 अदद सिंगल सिटेड कमरों, एक नग सिढ़ी एवं कारीडोर के निर्माण हेतु रू० 157.90 लाख की आगणन/प्रस्ताव प्राप्त करते हुए नियमानुसार अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए कार्य को प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू० 80.00 लाख का अस्थाई अग्रिम धनराशि उक्त कार्यदायी संस्था को दी जा चुकी है, जो समिति के समक्ष सूचनार्थ/अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

भवन एवं कार्य समिति उपरोक्त से अवगत हुई, चूँकि यह प्रकरण बिना भवन एवं कार्य समिति की संस्तुति के, वित्त समिति में सीधे प्रस्तुत कर, वित्त समिति एवं तदोपरांत प्रबन्ध बोर्ड से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अतएव प्रस्ताव का भवन एवं कार्य समिति के स्तर पर तकनीकी परीक्षण आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरांत प्रबन्ध बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

- | | |
|--|------------|
| 01. अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन | अध्यक्ष |
| 02. विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभियंत्रण विभाग | सदस्य |
| 03. श्री राम दुलार, एसोसिएट प्रोफेसर | सदस्य |
| 04. कुलसचिव | सदस्य/सचिव |

मद संख्या 8.11 आई0टी0आर0सी0/आई0टी0सी0ए0 विभाग के विस्तार निर्माण कार्य के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि चेयरमैन आई0टी0आर0सी0/आई0टी0सी0ए0 द्वारा अपने पत्रों दिनांक 13.02.2020 के माध्यम से की गयी मांग के अनुसार क्रमशः आई0टी0सी0ए0, पाठ्यक्रमों एवं इसमें पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या के फपस्वरूप अतिरिक्त प्रयोगशाला निर्माण तथा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में सम्मिलित होने वाले महत्वपूर्ण ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों/मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों के आतिथ्य सत्कार/सूक्ष्म जलपान इत्यादि की व्यवस्था हेतु स्वागत कक्ष, दो मंजीला आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर भवन का निर्माण आर्यभट्ट हाल के पश्चिम तरफ कम्प्यूटर लैब-02 एवं अधिष्ठाता छात्र नामले कार्यालय के मध्य स्थिति खाली भूमि पर रू0 134.28 लाख की लागत से विश्वविद्यालय की निजी स्रोतों/बचतों से कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एनएस0एस0, गोरखपुर प्रखण्ड- प्रथम से कराये जाने की अनुमोदन दिनांक 02.03.2020 को सम्पन्न वित्त-समिति की अठारहवीं बैठक तथा विश्वविद्यालय स्रोत से स्वीकृत निर्माण परियोजनाओं के समीक्षा एवं कार्यों के आवण्टन पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 05.06.2020 को सम्पन्न बैठक में प्राप्त है। जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था से रू0 154.28 लाख का प्रस्ताव प्राप्त कर अनुबन्ध निष्पादन की प्रकीया पूर्ण कर, कार्य को प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रथम किरत के रूप में रू0 30.856 लाख की अस्थाई अग्रिम धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जो समिति के समक्ष सूचनार्थ/अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

भवन एवं कार्य समिति उपरोक्त से अवगत हुई, चूंकि यह प्रकरण बिना भवन एवं कार्य समिति की संस्तुति के, वित्त समिति में सीधे प्रस्तुत कर, वित्त समिति एवं तदोपरांत प्रबन्ध बोर्ड से इसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। अतएव प्रस्ताव का भवन एवं कार्य समिति के स्तर पर तकनीकी परीक्षण आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति के द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरांत प्रबन्ध बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

| | |
|--|------------|
| 01. अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन | अध्यक्ष |
| 02. विभागाध्यक्ष, जनपदीय अभिघंत्रण विभाग | सदस्य |
| 03. श्री राम दुलार, एसोसिएट प्रोफेसर | सदस्य |
| 04. कुलसचिव | सदस्य/सचिव |

मद संख्या 8.12 180 क्षमता के पुरुष छात्रावास दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता एवं सुधार कार्यक्रम - II Phase के अन्तर्गत कार्य के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

विश्वविद्यालय के नये पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उसके फलस्वरूप छात्र-छात्राओं की प्रवेश क्षमता में हुई वृद्धि के दृष्टिगत चार मंजिला, आर0सी0सी0 फ्रेन्ड स्ट्रक्चर, 180 क्षमता के पुरुष छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की Plinth area schedule rate/ 2018 के आधार पर रू0 700.00 लाख का एक आगणन/प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित सुझाव दिये गये :-

1. प्रस्तुत प्रस्ताव में लिये गये प्लिंथ एरिया आवश्यकता से कम है एवं प्लिंथ एरिया दर पुरानी दर अनुसूची से लिये गये हैं, जिन्हे संशोधित कराते हुए डिटेल् ड्राईंग (प्लान) तैयार कराकर पुनरीक्षित आगणन नई Plinth Area rate-2020 के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाएं।
2. प्रस्तावित भवन चार मंजिला है अतः इसके सम्बन्ध में एअरफोर्स से अनाप्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाएं।
3. प्रत्येक मंजिल पर दिव्यांग/आशक्तजनों हेतु प्रशासन एवं लिफ्ट का प्रोविजन अवश्य किया जाए।

मद संख्या 8.13 विश्वविद्यालय के 14 अदद व्याख्यान कक्षों को स्मार्ट क्लास बनाये जाने के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी खण्ड में उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के पठन-पाठन गतिविधियों को वर्तमान उपलब्ध दृश्य-श्रव्य की अन्तत तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी की गुणवत्ता की महती उद्देश्य एवं कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों के दृष्टिगत आनलाईन शिक्षा हेतु वर्तमान उपलब्धता अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित किये जाने हेतु डी0डी0क्यू0आई0पी0-II फेज के अन्तर्गत प्रथम चरण में 14 व्याख्यान कक्षों को स्मार्ट क्लास के रूप में परिवर्तित/परिवर्धित किये जाने हेतु रू0 194.95 लाख का प्रस्ताव/आगणन तैयार कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

भवन एवं कार्य समिति प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत हुई एवं यह सुझाव दिया गया कि प्रस्ताव में सम्मिलित Split A.C के स्थान पर Fresh Air, एवं Energy Saving के दृष्टिगत नवीनतम वातानुकूलन पद्धती के आधार पर वातानुकूलन हेतु V.R.F Airconditioning के साथ प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 8.14 पुराने छात्रावासों के विशेष अनुरक्षण कार्य के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इन्जी0 कालेज के समय निर्मित पुरुष एवं महिला छात्रावास (कुल सं0 09 अदद) काफी पुराने है, जिनमें से सुभाष, रमन, विश्वेश्वरैया एवं टैगोर भवन पुरुष छात्रावासों के छत मरम्मत, ट्वायलेट एवं मेस- किचन के मरम्मत/उच्चीकरण कार्य के अलावा उक्त छात्रावासों में कोई भी विशेष अनुरक्षण का कार्य सम्पन्न नहीं कराया गया है और नही इनके आवश्यक रूप से Annual Repair का कार्य ही सम्पन्न हो सकें हैं। ऐसे में इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के आवासन की सुविधा एवं स्वच्छ एवं सुरक्षित माहौल बनाये जाने के दृष्टिगत सुभाष, रमन, विश्वेश्वरैया, टैगोर, अम्बेडकर, तिलक, सरस्वती, सरोजनी एवं कल्पना भवन छात्रावासों के विशेष अनुरक्षण का कार्य (छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान पायी जाने वाली समस्याओं के आधार पर) कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर की Plinth area schedule rate/ 2018 के आधार पर निम्नलिखित आगणन/प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

| | |
|--|---------------|
| 1. सुभाष भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 58.74 लाख |
| 2. रमन भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 69.61 लाख |
| 3. विश्वेश्वरैया भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 58.41 लाख |
| 4. टैगोर भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 58.41 लाख |
| 5. अम्बेडकर भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 52.70 लाख |
| 6. तिलक भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 31.40 लाख |
| 7. सरस्वती भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 47.05 लाख |
| 8. सरोजनी भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 33.88 लाख |
| 9. कल्पना चावला भवन छात्रावास का विशेष अनुरक्षण | रू0 20.07 लाख |

कुल योग रू0 430.27 लाख

भवन एवं कार्य समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त कार्यों का विस्तृत आगणन तैयार कराकर धन उपलब्धता हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए तथा प्रस्तुत प्रस्ताव कार्यहित में आवश्यक है, इसके दृष्टिगत प्रस्ताव की संस्तुती की गयी ।

मद संख्या 8.15 विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के भवनों के विशेष अनुरक्षण कार्य के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में निर्मित सभी श्रेणी के आवास पूर्ववर्ती मदन मोहन मालवीय इन्जी0 कालेज के समय के ही निर्मित है, जो काफी पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इन आवासों का पूर्व में कोई विशेष अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है। वर्तमान में आवास इतने खराब हो चुके हैं कि इनमें आवासित शिक्षक एवं कर्मचारीगणों के आवासन में बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण इन आवासों का विशेष अनुरक्षण आवश्यक हो गया है। इस हेतु आवासों के निरीक्षण के दौरान पायी जाने वाली समस्याओं एवं भवनों की विशिष्टियों के आधार पर विशेष अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की Plinth area schedule rate/ 2018 के आधार पर निम्नलिखित आगणन/प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

| | |
|--|----------------|
| 1. श्रेणी - I के (76 अदद) आवासों का विशेष अनुरक्षण | रु0 184.22 लाख |
| 2. श्रेणी - II के (44 अदद)आवासों का विशेष अनुरक्षण | रु0 103.86 लाख |
| 3. श्रेणी - III के (33 अदद) आवासों का विशेष अनुरक्षण | रु0 100.67 लाख |
| 4. श्रेणी - IV के (56 अदद)आवासों का विशेष अनुरक्षण | रु0 340.10 लाख |
| कुल योग | रु0 728.85 लाख |

भवन एवं कार्य समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त कार्यों का विस्तृत आगणन तैयार कराकर धन उपलब्धता हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए तथा प्रस्तुत प्रस्ताव कार्यहित में आवश्यक है, इसके दृष्टिगत प्रस्ताव की संस्तुती की गयी ।

मद संख्या 8.16 विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के सामान्य अनुरक्षण कार्य हेतु सिविल एवं विद्युत भण्डार हेतु सामाग्रियों के क्रय का प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के सिविल एवं विद्युत के निर्माण/अनुरक्षण के कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय में निर्माण एवं रख-रखाव अनुभाग स्थापित है, जिसमें कार्यरत कमिकों से सिविल एवं विद्युत से सम्बन्धित सामान्य अनुरक्षण के कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं। जिस हेतु दिनांक 31.10.2017 को सम्पन्न भवन एवं कार्य समिति की बैठक में लिए गये निर्णय एवं इस क्रम में अधिष्ठाता, अवस्थापना एवं नियोजन के पत्र दिनांक 06.08.2020 के माध्यम से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में छः माह की आवश्यकता के दृष्टिगत आवश्यक सिविल एवं विद्युत सामाग्रियों के क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव/आगणन तैयार कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवन एवं कार्य समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दो Maintenance wing (Civil & Electrical) के लिए स्टोर रखा जाना आवश्यक है एवं Maintenance की आवश्यकताओं के दृष्टिगत 06 माह की आवश्यकता हेतु नियमानुसार क्रय किया जाए।



मद संख्या 8.17 विश्वविद्यालय परिसर में एक अदद नया ओवरहेड टैंक मय ट्यूबवेल एवं पम्प हाउस तथा दो अदद सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने के प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदन ।

भवन एवं कार्य समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती मा०मा० इन्जी० कालेज स्थापना के समय से लेकर विश्वविद्यालय गठन तक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर में जलापूर्ति हेतु कुल 05 अदद ट्यूबवेल एवं पम्प हाउस की स्थापना हुई थी, जिसमें से दो ट्यूबवेल पूरी तरह से निष्प्रायोज्य हो चुके हैं। वर्तमान O.H.T-1 पर एक ट्यूबवेल एवं O.H.T-2 पर दो ट्यूबवेल पम्प कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं, शिक्षक एवं कर्मचारियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण जलापूर्ति की खपत बढ़ गयी है। जिसके निस्तारण हेतु दिनांक 31.10.2017 को सम्पन्न हुई भवन एवं कार्य समिति की बैठक में दो अदद ट्यूबवेल लगाये जाने सम्बन्धी प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों/बचतों से निम्नलिखित कार्य कराये जाने सम्बन्धित कुल ₹0 175.03 लाख का आगणन/प्रस्ताव कार्यदायी संस्था कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त कर समिति के अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

01. O.H. Tank (300 KL) – 01 Nos
02. Tubewell and pump house – 01 Nos
03. Submersible Pump (7.5 HP) for Sarojini and Kalpna Chawla- 02 Nos

भवन एवं कार्य समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव/आगणन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 8.18 विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न परियोजनाओं एवं विश्वविद्यालय स्रोत से स्वीकृत/चल रहे कार्यों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर परियोजना अनुश्रवण एकक (PMU) के गठन/पुनर्गठन की सूचना एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न परियोजनाओं – राज्य योजना, दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं विश्वविद्यालय स्रोत से स्वीकृत/चल रहे हैं कार्यों के सफल क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु मा० कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर चार परियोजना अनुश्रवण एकक (PMU) का गठन/पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसके अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों का प्रत्येक माह अनुश्रवण किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्सम्बन्धी कार्यालय आदेशों की छायाप्रतियाँ समिति के सूचनार्थ संलग्न प्रस्तुत हैं।

भवन एवं कार्य समिति उपरोक्त सूचना से अवगत हुई।





मद संख्या 8.19 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हुई चर्चा में भवन एवं कार्य समिति द्वारा सुझाव दिये गए कि विश्वविद्यालय के निर्माण एवं रख-रखाव/मरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं का Empanelment किए जाने आवश्यक हैं, इसके दृष्टिगत वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न कार्यदायी संस्थाओं का Empanelment किया जाय।

01. यू0पी0 पी0डब्ल्यू0डी0, गोरखपुर
02. यू0पी0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर
03. यू0पी0 जल निगम (C & DS), गोरखपुर
04. यू0पी0पी0सी0एल0, गोरखपुर
05. यू0पी0आर0एन0एस0एस0, गोरखपुर

बैठक, अन्त में, अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई।


(प्रो० श्रीराम)
सदस्य-सचिव
भवन एवं कार्य समिति
19/09/2020


19.9.2020
(प्रो० जय प्रकाश पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष
भवन एवं कार्य समिति